

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Oggersheim	07.06.2018	öffentlich

Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Sachstandsbericht Kita-Neubau in der Adolf-Diesterweg-Straße

Vorlage Nr.: 20185766

Stellungnahme der Verwaltung

Die Verwaltung hat die Anträge zur Übernahme der Baukosten am 15.04.2018 an das Landesjugendamt versendet. Diese werden gerade überprüft. Sobald uns ein vorzeitiger Baubeginn vorliegt, können die Ausschreibungen für den Bau der Kita in der Adolf-Diesterweg-Straße erfolgen.

3-152:

Die Maßnahme wurde im Stadtrat am 20.06.2017 beschlossen. Das Grundstück wurde vor Baubeginn durch die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer untersucht. Die Untersuchungen sind bereits abgeschlossen.

Die Entwurfsplanung der KTS Adolf-Diesterweg-Straße wurde abgeschlossen, so dass der Förderantrag bei Landesjugendamt gestellt werden konnte.

Erst nach Genehmigung eines vorzeitigen Maßnahmebeginns kann mit der Ausführungsplanung begonnen werden. Ein konkreter Baubeginn kann deshalb jetzt noch nicht seriös benannt werden.

Die Fertigstellung der Maßnahme ist für Ende 2019 vorgesehen.

4-132