

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Nördliche Innenstadt	05.07.2022	öffentlich

**Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Sachstand Neubau Kindertagesstätte Schanzstraße**

Vorlage Nr.: 20225251

Stellungnahme Bereich Gebäudewirtschaft

Frage 1: Wie ist der Sachstand beim Neubau in der Kindertagesstätte Schanzstraße / Ecke Rohrlachstraße?

zu 1. Zurzeit wird von der neu beauftragten Erdbaufirma die Entsorgung der vor Ort im Gelände lagernden Haufwerke vorbereitet, danach wird das neu anzuliefernde Erdreich eingebaut und ordnungsgemäß verdichtet. Nach diesen Arbeiten kann das Gelände an den Generalunternehmer übergeben werden.

Frage 2: Wann wird gebaut?

zu 2. Nach Beendigung der Erdarbeiten im Gelände und Übergabe des vorbereiteten Geländes an den Generalunternehmer, kann mit den Arbeiten zur Herstellung der Bodenplatte begonnen werden. Das Gelände wird voraussichtlich Ende August an den Generalunternehmer übergeben.

Frage 3: Bis wann ist die Fertigstellung geplant?

zu 3. Wir gehen von einer Fertigstellung bis Ende Dezember 2023 aus.

"Für Fragen steht Ihnen der zuständige Bereichsleiter Rainer Bernhard (E-Mail: 4-13@ludwigshafen.de) gerne zur Verfügung".

