

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Gartenstadt	16.02.2024	öffentlich

**Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Stand Umbau Ernst-Reuter-Schule**

Vorlage Nr.: 20247551

Stellungnahme Bereich Gebäudewirtschaft

Realschule:

Der Neubau ist, bis auf die Fassadenarbeiten sowie damit im Zusammenhangstehende Arbeiten, soweit fertiggestellt.

Die Fassadenfirma ist trotz mehrmaliger Aufforderung ihren vertraglich vereinbarten Pflichten nicht nachgekommen und musste gekündigt werden.

Eine Neuausschreibung der Fassadenarbeiten ist in Vorbereitung.

Für die Inbetriebnahme des Neubaus wurden Ersatzmaßnahmen durchgeführt. Die Schule hat bereits die Werkräume in den Neubau umgezogen, so dass ab Februar 2024 mit der Sanierung des nächsten Bauabschnitts begonnen werden kann. Die Sanierung der Werkräume läuft ab Februar - Juli 2024.

Zeitgleich mit dem Neubau wurden auch die Sanitärräume der Realschule fertiggestellt und zur Nutzung freigegeben. Die Trinkwassersanierung wird bis Ende der Sommerferien 2024 abgeschlossen.

Ab Sommer 2024 wird dann mit der Sanierung des Küchentrakts und des Pavillons begonnen. Die Arbeiten dauern bis Ende des Jahres an.

Grundschule:

In der Grundschule wurden die Fenster auf der Südseite bereits im Sommer 2023 ausgetauscht. Auf der Nordseite erfolgt der 2. Bauabschnitt der Sanierung bis Ende der Sommerferien 2024.

Die Sanitärräume in der Grundschule werden teilweise bis zu den Pfingstferien 2024 fertiggestellt. In den Sommerferien wird dann die restliche Sanitäranlage saniert.

4-13

4-132Da4751