
Anfrage FWG-Stadtratsfraktion; Sanierung Willersinnfreibad

KSD 20150707

Stellungnahme der Verwaltung

Zu 1:

Die Insolvenz einer der beteiligten Firmen hat dahingehende Auswirkungen, dass es auf jeden Fall zu zeitlichen Verzögerungen kommen wird.

Aufgrund der einzuhaltenden Vorgehensweise (Erstellung eines neuen Leistungsverzeichnisses auf Basis der bisher erledigten Arbeiten, Verfassen einer neuen Ausschreibung, Vergabeverfahrensfristen) ist mit der Fertigstellung der Sanierungsarbeiten derzeit nicht vor Ende August zu rechnen.

Zu 2:

Nach der Willensbekundung des Landes, sich an den Kosten des 3. Bauabschnitts zu beteiligen (sowie der Auskunft der ADD, einen Förderantrag auch ohne detaillierte Kostenplanung stellen zu können), hat die Verwaltung einen Förderantrag gestellt. Da aktuell aber noch kein gültiger Förderbescheid vorliegt, kann auch über den zeitlichen Ablauf noch keine Aussage getroffen werden.

Der grobe Kostenrahmen liegt bei rd. zwei Millionen EURO.

Zu 3:

Die Sanierungsmaßnahme des Freibades am Willersinnweiher wurde in zwei Bauabschnitten mit den Gesamtkosten in Höhe von 6.924.142,-- EUR veranschlagt und beschlossen.

Es liegt ein Zuwendungsbescheid der ADD vom 02.05.2013 über Landeszuwendung über gesamt 1.820.000,- EUR vor. Die Landeszuwendungen für die Jahre 2013 über 470.000,- EUR und 2014 über 500.000,- EUR sind bei der Stadt Ludwigshafen/Rh. bereits eingegangen. Der Restbetrag von 850.000,-EUR wird 2015 fällig.