

Anfrage 2

Gremium	Termin	Status
Stadtrat	13.02.2017	öffentlich

Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion zur Sitzung des Stadtrates am 13.02.2017 Kommunales Investitionsprogramm 3.0

Vorlage Nr.: 20173883

Stellungnahme der Verwaltung

1.) Wie ist der Planungsstand der jeweiligen beschlossenen Einzelmaßnahmen?

Die jeweiligen beschlossenen Maßnahmen:

- SZ Mundenheim; Fenstersanierung – Kosten 4,1 Mio. Euro
 - IGS Ernst Bloch; Fenster- und Fassadensanierung – Kosten 5,0 Mio. Euro
 - RS plus Am Ebertpark; Fenstersanierung – Kosten 3,0 Mio. Euro
 - Geschwister-Scholl-Gymnasium; Fenstersanierung – Kosten 3,0 Mio. Euro
 - Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium; Dachsanierung – Kosten 1,0 Mio. Euro
 - Stadthaus Nord; Fenster- Fassade- und Dachsanierung – Kosten 6,0 Mio. Euro
- werden zur Zeit bearbeitet – konkret die Vorbereitung von Ausschreibungen. Die notwendigen Finanzmittel sind im Haushalt 2017/2018 beantragt mit dessen Genehmigung können weitere Ausschreibungen laufen.

Die KTS Am Ebertpark – Kosten 2,1 Mio. Euro ist bereits in der Ausführungsphase.

Von den 7 gemeldeten Maßnahmen überschreiten 6 (nicht: Dachsanierung Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium) die Schwellenwerte des Vergaberechts und sind somit unter anderem zur Planerfindung europaweit auszuschreiben oder wurden schon ausgeschrieben (KTS Am Ebertpark).

2.) Wie ist bzw. wird gewährleistet, dass bis zum 31.12.2018 die Maßnahmen realisiert und vollkommen abgenommen sowie im Jahr 2019 auch vollkommen abgerechnet werden können?

Ende September 2016 hat der Bundestag im Rahmen einer Änderung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) einstimmig beschlossen, den Förderzeitraum und die Umsetzungsfristen des KInvFG um zwei Jahre bis Ende 2020 zu verlängern. Derzeit besteht kein Grund, eine rechtzeitige Fertigstellung, spätestens Ende 2020 in Frage zu stellen.

Stellungnahme des Klinikums zur Entwicklung der eingereichten Förderanträge des Klinikums Ludwigshafen im Kommunalen Investitionsprogramm 3.0. Die einzelnen Punkte orientieren sich an den lfd. Nummern der vorliegenden Maßnahmenliste vom 30.11.2015.

zu 12: Dampfversorgung

Die Maßnahme hatte keine Berücksichtigung im KI 3.0 gefunden. Derzeit keine Aktivität, da laufende Überlegungen zur Umgestaltung/Umplanungen der Küche und der ZSVA unter Umständen dazu führen könnten, dass eine Dampfversorgung an der bisherigen Stelle nicht mehr benötigt wird. Hier ist zunächst eine Planungssicherheit notwendig, um das Projekt weiter zu betreiben.

zu 13: LED-Beleuchtung

Die Realisierung ist teilweise in 2016 erfolgt, insbesondere im Herzzentrum und auf dem Außengelände. Da wir dafür keine Förderung aus KI 3.0 erhalten haben, erfolgt Umsetzung sukzessive aus Mitteln des Investitionsplans Klinikum.

zu 14: Kälteversorgung

Das Projekt wurde begonnen, es wird derzeit eine zusätzliche Kältemaschine installiert, die im Frühjahr 2017 ihren Betrieb aufnimmt.

zu 15: Umbau/Erweiterung Notaufnahme

Der Förderantrag an das Land wurde 02-2017 gestellt, die Entwurfsplanung ist eingereicht. Wir sehen die Chance, das Projekt in 2018 zu realisieren.

zu 16: Klein-BHKW Alten- und Pflegeheime

Keine Aktivitäten, da das Haus Friesenheim 2018 auf Fernwärme umgestellt werden soll. Eine Umstellung ist dann nicht mehr wirtschaftlich darzustellen. Mit einer Planung für das Dr. Hans Bardens Haus wurden noch nicht begonnen.

zu 17: BHKW Herzzentrum

Die Maßnahme wurde umgesetzt und steht kurz vor der Inbetriebnahme.