

## Anfrage 1

<b>Gremium</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
Bau- und Grundstücksausschuss	12.11.2018	öffentlich

### Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion

### Sachstandsbericht zum Ausbau und Sanierung der Ernst-Reuter-Realschule +

Vorlage Nr.: 20186439

### Stellungnahme der Verwaltung

Infolge der Schulstrukturentwicklung Rheinland-Pfalz und mit Einführung der Realschule plus zum Schuljahr 2010/2011 hat sich auf Grund des einschlägigen Rahmenraumprogramms des Landes Rheinland-Pfalz der Raumbedarf der Schule deutlich erhöht. Die Prognosen gehen von einer stabilen Dreizügigkeit aus.

Im Rahmen der ersten Erweiterungsplanungen konnte keine Abbildung des gesamten gem. Rahmenraumprogramm festgestellten Fehlbedarfs erfolgen. Durch die Erweiterung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG, Kapitel 2) können nun das gesamte genehmigte Raumprogramm, als auch die notwendige Sanierung der Wasserhygiene und WC-Anlagen umgesetzt werden.

Der Bund beteiligt sich hierbei mit einer Förderhöhe von 90% der förderfähigen Kosten. Die Erweiterungsmaßnahmen und die WC-Sanierung müssen daher vor dem 31.12.2022 abgeschlossen sein. Der baufachliche Teil des Förderantrags wird derzeit erstellt. Ein Beginn der weiteren Planungs- und Ausführungsphasen ist derzeit offen, da der Zeitpunkt der Erteilung des Zuwendungsbescheides terminlich nicht fassbar ist.

Für die Brandschutzsanierung, die gemäß des Protokolls der Gefahrenverhütungsschau durchzuführen ist, sind die Aufträge für die Brandschutzsanierung teilweise vor dem 01.07.2017 erfolgt. Die Maßnahme kann daher nicht nach dem KI 3.0., Kap. II gefördert werden. Die Maßnahme hat im Rahmen des Landesschulbauprogramms (Förderhöhe 60%) bereits im Jahr 2015 begonnen und wird voraussichtlich ebenfalls bis Ende 2022 abgeschlossen sein.