

TOP 7

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Ruchheim	31.08.2020	öffentlich

**Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Stand der Reparaturarbeiten an der A 650, Brücke über der RHB**

Vorlage Nr.: 20202088

Stellungnahme der Verwaltung

Verursacher der o.g. Baustelle ist der Landesbetrieb Mobilität. Der Bereich Tiefbau hat deshalb mit diesem Kontakt aufgenommen und um Beantwortung Ihrer Frage gebeten.

Nach Aussage des LBM war geplant, die Bauarbeiten bis 21.08.2020 abzuschließen.

Da die Bauteile jedoch aufwendiger verankert waren als in den Bestandsplänen dargestellt, wurde der Betonabbruch erschwert. Die sichtbar gewordenen Schadstellen nach dem Abbruch waren in der Menge und Größe ebenfalls deutlich über der geplanten Instandsetzung. Auch kam es bedingt durch die Auswirkungen von „Corona“ zu längeren Bestell- bzw. Lieferzeiten für Geländer- und Lärmschutzkonstruktion.

Wegen der vorgenannten Gründe kam es zu Verzögerungen im Bauablauf, weshalb die Arbeiten am Bauwerk über die Rheinhaardtahn und im Zuge dessen auch die Sperrung der Auffahrt in Fahrtrichtung Bad Dürkheim noch bis 25.09.2020 andauern werden.