

## **TOP 8**

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Maudach	05.03.2024	öffentlich

## Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion Sachstand Neubau Kita

Vorlage Nr.: 20247676

## Stellungnahme Bereich Gebäudewirtschaft

## Sachstand im Projekt:

Die Baugenehmigung wurde am 18.12.2023 seitens der Bauaufsicht erteilt. Die Ausführungsplanung wurde direkt im Januar begonnen. Ab April sollen die europaweiten Ausschreibungen starten. Der frühestmögliche Baubeginn ist ab Mitte 2024 anvisiert. Im Vorfeld ist eine kampfmitteltechnische Untersuchung einer Vielzahl von Verdachtspunkten erforderlich. Diese soll bereits ab März starten.

Der Kostenstand ist zur letzten Anfrage unverändert. Eine fortlaufende Kostenkontrolle findet entlang der laufenden Ausschreibungen und an Hand der eingehenden Angebote statt.

4-132

4-132Se4630