

**TOP 2**

<b>Gremium</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
Bau- und Grundstücksausschuss	26.06.2023	öffentlich

**Vorlage der Verwaltung**

**3. KTS Ausbauprogramm Neubau der KTS Schanzstrasse, Erhöhung der Gesamtkosten**

Vorlage Nr.: 20236389/1

**A N T R A G**

Der Bau- und Grundstücksausschuss nimmt die Kostensteigerung zur Kenntnis.

## **Die Kostenerhöhung wurde am 08.05.2023 vom Stadtrat genehmigt.**

In der Beratung wurden Fragen zu folgenden Themen gestellt:

### Schadensersatzforderungen Erdbau/ Dekontamination

Die Aufträge der ersten beiden Erdbauer mussten gekündigt werden. Dabei hat sich die Stadt Ludwigshafen Schadensersatzforderungen vorbehalten. Da die Arbeiten erst jetzt abgeschlossen wurden, konnte bisher noch keine Summe für die Schadensersatzforderungen genannt werden. Die Höhe der Forderungen wird derzeit ermittelt. Der Rechtsbeistand der Stadt Ludwigshafen ist eingeschaltet.

### Kostenentwicklung

Die Kosten haben sich durch die umfangreichen Untergrundarbeiten und durch die lange Verzögerung bis zum Baubeginn erhöht.

Vor allem die Kosten des GU sind durch die von ihm nicht verschuldete Verzögerung deutlich gestiegen. Die Erhöhung der Kosten wurden zusammen mit dem GU anhand der mit dem Angebot eingereichten Urkalkulation geprüft. Die erhöhten Preise konnten vom GU im Einzelnen belegt und nachgewiesen werden.

In der Anlage gibt es eine Tabelle mit der Kostenentwicklung seit Maßnahmenbeginn.

Anlage zu BGA Antrag KTS Schanzstrasse: Kostenveränderung der einzelnen BGA-Vorlagen