KTS- Ausbauprogramm 3.0
STATUS Juni 2017

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

KTS- Ausbauprogramm 3.0
STATUS Juni 2017

Grundlage:

Stadtratsbeschluss v. 29.02.2016 zum
3. Kindertagesstättenausbaupaket
mit den entsprechenden
Standortfestlegungen

Investitionsvolumen für städtische Einrichtungen:
(Neubauten, Provisorien)

ca. 31 Mio EUR

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

KTS- Ausbauprogramm 3.0
STATUS Juni 2017

Projektstatus
Maßnahme:
Lichtenberger Ufer (8 Gruppen);
Ausweichquartier, Provisorium



Bearbeitungsstand	vorgesehene Rahmentermine	Besonderheiten
Technische Standortprüfung: - Begutachtungen zu Baugrund, Lärm, Umwelt,.. - Erschließung - Konzeptplanung und Ausschreibungsvorbereitung vergeben	Maßnahme: Stadtrat 03.04.2017 Vergabe Bau: BGA 23.10.2017 geplante Baufertigstellung: Oktober 2018	Beginn der Bearbeitung Ende Dezember 2016 (als alternative Projektentwicklung zum Standort Südwestknoten); Europaweite Ausschreibung der Mietmodule notwendig!

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

KTS- Ausbauprogramm 3.0
STATUS Juni 2017

Projektstatus
Maßnahme:
Orffstr. (8 Gruppen);
Rückbau Bestand und Neubau





Bearbeitungsstand	vorgesehene Rahmentermine	Besonderheiten
Technische Standortprüfung Objektvorplanungen im BGA am 16.01.2017 vergeben (Beantragung der Förderung zum 15.04.2017 ist erfolgt; Dezernat 3) Vorbereitung der Ausschreibung Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm	Maßnahmeantrag: BGA 12.06.2017 Maßnahmebeschluss: StR 26.06.2017 Vergabe Bau: BGA 18.09.2017 geplante Fertigstellung: Mai 2020 Direkte terminliche Abhängigkeit zur Fertigstellung des Ausweichquartiers Am Lichtenberger Ufer	Rückbau des Bestands notwendig (Gründe: Kapazität, Konstruktion, Unwirtschaftlichkeit der Erweiterung, bzw. des Umbaus) Baumbestand soll erhalten bleiben.

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

KTS- Ausbauprogramm 3.0
STATUS Juni 2017

Projektstatus
Maßnahme:
Pettenkofer Straße
Ausweichquartier (4 Gruppen)





BGF: ca. 1026m² (Grundlage 40 Module ca. 3,00m x 9,00m)

Bearbeitungsstand	vorgesehene Rahmentermine	Besonderheiten
Technische Standortprüfung erfolgt; Vergabe der Vorplanungen und Ausschreibungsvorbereitung im BGA am 16.01.2017 genehmigt	Maßnahmeantrag: BGA 05.09.2016 Submission zur Funktionalausschreibung 02.06.2017 geplante Baufertigstellung: März 2018	Ausweichquartier für Maßnahme an der Schanzstraße. Europaweite Ausschreibung der Mietmodule notwendig.

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

KTS- Ausbauprogramm 3.0
STATUS Juni 2017

Projektstatus
Maßnahme:
Schanzstraße
Rückbau u. Neubau (7 Gruppen)







Bearbeitungsstand	vorgesehene Rahmentermine	Besonderheiten
Technische Standortprüfung Objektvorplanungen im BGA am 16.01.2017 vergeben (Beantragung der Förderung zum 15.04.2017 ist erfolgt; Dezernat 3) Vorbereitung der Ausschreibung Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm	Maßnahmeantrag: BGA 12.06.2017 Maßnahmebeschluss: StR 26.06.2017 Vergabe Bau: BGA 18.09.2017 geplante Baufertigstellung: April 2019 Direkte terminliche Abhängigkeit zur Fertigstellung des Ausweichquartiers Pettenkofer Straße	Rückbau Bestand notwendig (bestehendes Gebäude kann konstruktiv nicht umgebaut, bzw. erweitert werden)

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

KTS- Ausbauprogramm 3.0
STATUS Juni 2017

Projektstatus
Maßnahme:
Adolf-Diesterweg-Str.; Oggersheim
Neubau (7 Gruppen)

Bearbeitungsstand	vorgesehene Rahmentermine	Besonderheiten
Technische Standortprüfung Objektvorplanungen im BGA am 16.01.2017 vergeben (Beantragung der Förderung zum 15.04.2017 ist erfolgt; Dezernat 3) Vorbereitung der Ausschreibung Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm	Maßnahmeantrag: BGA 12.06.2017 Maßnahmebeschluss: StR 26.06.2017 Vergabe Bau: BGA 27.11.2017 geplante Baufertigstellung: August 2019	Änderung des B-Plans noch nicht rechtskräftig. (vorher kein Baurecht) Nach archäologischen Sondierungen sind weitere Untersuchungen notwendig Pachtvertrag der Ackerflächen endet im Juli 2017

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

KTS- Ausbauprogramm 3.0
STATUS Juni 2017

Projektstatus
Maßnahme:
August-Bebel-Straße; Oppau
Neubau (7 Gruppen)



1.OG

Bearbeitungsstand	vorgesehene Rahmentermine	Besonderheiten
Technische Standortprüfung Objektvorplanungen im BGA am 16.01.2017 vergeben (Beantragung der Förderung zum 15.04.2017 ist erfolgt; Dezernat 3) Vorbereitung der Ausschreibung Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm	Maßnahmeantrag: BGA 12.06.2017 Maßnahmebeschluss: StR 26.06.2017 Vergabe Bau: BGA 18.09.2017 geplante Baufertigstellung: Februar 2019	Rückbau Bestand notwendig (Gründe: Kapazität, Konstruktion, Unwirtschaftlichkeit der Erweiterung, bzw. des Umbaus) und erfolgt nach Fertigstellung des Neubaus.

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

KTS- Ausbauprogramm 3.0
STATUS Juni 2017

Projektstatus
Maßnahme:
Berliner- Wörthstraße
Neubau (6 Gruppen)



Bearbeitungsstand	vorgesehene Rahmentermine	Besonderheiten
Technische Standortprüfung Objektvorplanungen im BGA am 16.01.2017 vergeben (Beantragung der Förderung zum 15.04.2017 ist erfolgt; Dezernat 3) Vorbereitung der Ausschreibung Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm	Maßnahmeantrag: BGA 12.06.2017 Maßnahmebeschluss: StR 26.06.2017 Vergabe Bau: BGA 18.09.2017 geplante Baufertigstellung: Dez. 2018	

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

KTS- Ausbauprogramm 3.0
STATUS Juni 2017

Projektstatus
Maßnahme:
Gneisenaustraße;
Neubau (6 Gruppen)



Bearbeitungsstand	vorgesehene Rahmentermine	Besonderheiten
Rohbauarbeiten abgeschlossen Ausbauarbeiten	Baufertigstellung: Oktober 2017	

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

KTS- Ausbauprogramm 3.0
STATUS Juni 2017

Projektstatus
Maßnahme:
Mundenheimer-/Wattstraße;
Anmietung ext. Flächen (3 Gruppen)



Bearbeitungsstand	vorgesehene Rahmentermine	Besonderheiten
Submission Bewerbungsverfahren 12.07.2016; Mietverhandlungen abgeschlossen Baugenehmigungsphase	Baufertigstellung bis Juli 2018	

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

KTS- Ausbauprogramm 3.0
STATUS Juni 2017

Weitere Standorte:

Projektstatus Maßnahme:
Neubau in der Westend-/Dörrhorststraße (3 Gruppen)

Bearbeitungsstand	vorgesehene Rahmentermine	Besonderheiten
Planungsbeginn August 2017	Baufertigstellung geplant August 2019	

Projektstatus Maßnahme:
Anmietung von privaten Flächen im Stadtteil Süd (Kapazitäten offen)

Bearbeitungsstand	vorgesehene Rahmentermine	Besonderheiten
	- offen, Verfahren dauert an	

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

KTS- Ausbauprogramm 3.0
STATUS Juni 2017

Konzeptstudie zum Provisorium am Lichtenberger Ufer

Ludwigshafen
Stadt am Rhein