Ludwigshafen
Stadt am Rhein

TOP 27

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Nördliche Innenstadt	23.06.2020	öffentlich

Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Sachstand zur Kindertagesstätte an der Kreuzung Rohrlach-/ Schanzstraße

Vorlage Nr.: 20201771

Stellungnahme der Verwaltung

Frage 1:

Ab dem 13.07.2020 werden die geplanten Erdarbeiten, die in Verbindung mit den kampfmitteltechnischen Untersuchungen des Kampfmittelräumdienstes erfolgen sollen, durchgeführt. Die Arbeiten mussten zuvor ausgeschrieben und deren Vergabe am 15.06.2020 im Bau- und Grundstücksausschuss genehmigt werden. Nach Absprache mit der ausführenden Erdbaufirma können die bereits ausgehobenen Betonfundamente und der sonstige freigelegte Schutt gegebenenfalls schon vorzeitig abtransportiert und fachgerecht entsorgt werden. Hierbei wird auch dafür Sorge getragen, dass der dort von Unbekannten entsorgte Müll ebenfalls schnellstmöglich entsorgt wird. Das komplette Gelände ist mit einem Bauzaun gesichert.

Frage 2:

Im Zuge der Untersuchungen des Geländes auf eventuell vorhandene Kampfmittel wurden in den ehemaligen Auffüllungen des Geländes mehrere Granaten und Stabbrandbomben aus dem 2. Weltkrieg durch den Kampfmittelräumdienst geborgen.
Da die Auffüllungen auf dem gesamten Gelände bis zu einer Tiefe von 5 bis 6 Meter reichen, dazu noch alte Fundamente und Schrott bis in dieser Tiefe vorhanden sind, muss das gesamte Gelände bis auf diese Tiefe ausgekoffert und kampfmitteltechnisch überprüft werden. Erst nach der Freimeldung des Geländes durch den Kampfmittelräumdienst kann neues Erdreich wieder eingebaut und verdichtet werden, als Vorarbeit für die Errichtung des Neubaus der Kindertagesstätte.

Frage 3:

Der Beginn der Arbeiten für den Neubau der Kindertagesstätte ist unmittelbar nach Abschluss der Erd- und Räumarbeiten geplant, voraussichtlich Mitte August 2020.

Frage 4 und Frage 5:

Aufgrund der Verzögerungen durch die Kampfmittelfunde und die damit verbundenen Erd- und Räumarbeiten werden die Arbeiten für den Neubau der Kindertagesstätte Mitte August 2020 beginnen. Die Fertigstellung der Einrichtung mit neuer Außenanlage ist für Ende 2021 geplant. Die Kita könnte dann bezogen werden und ab Anfang 2022 in Betrieb gehen.